Comune di Bologna | Polizia Locale

REPARTO SICUREZZA STRADALE SEZIONE MOTOCICLISTI **N.** _____

OGGETTO : VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 10 gennaio 2025 alle ore 08.41 in località Bologna, Via Nenni P.L. 7445

i sottoscritti Sovrintendente di Pol. Loc. Giovannini Guido matr. 179 e Sovrintendente di Pol. Loc. Atti Alessandro matr. 401

in servizio presso Corpo di Polizia Locale di Bologna - Reparto Sicurezza Stradale – Sezione Motociclisti

hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE del dispositivo TELELASER TRUCAM HD

TC010149

approvato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

☒ di aver preso visione del Certificato di Taratura

n. **LAT 101 Q502_2024_ACCR_VX** del **10/12/2024** relativo al dispositivo in oggetto;

☒ di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. **2862/2024** del

13/12/2024 relativa al dispositivo in oggetto;

☒ di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;

☒ di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;

☒ di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;

☒ di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO

☒ di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;

☒ di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA' ORARIO INIZIO: **08,41** ORARIO FINE: **08,56**

NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO
SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (*TOTALE*) (min.20): **26**

NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE **26**

% IMMAGINI ACQUISITE (*FOTOGRAFATE/TOTALE*): ESITO: ☒ ≥ 95% ☐ < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 SI ATTESTA

☒ che **il dispositivo in oggetto funziona correttamente** in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

☐ che **il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente** in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

10 gennaio 2024

I verbalizzanti: